

| DETALLE_PR | | DETALLE_PROYE | | DETALLE_PR | | DETALLE_PR | | DETALLE_PROYECT | | DETALLE_PRO | | DETALLE_PRO | | AVANCE_FINA | | AVANCE_FINA | | AVANCE_FINA | | AVANCE_FINA | | AVANCE_FINA | | ESTATUS | | FLUJO | | OBSERVACIONES | |
|------------|--------|------------------|-----------------------|------------|------------|--|----------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|--|-----------------|---------------|------------------------|---------------|--|-------|--|---------------|--|
| OYECTO | E_PROY | DETALLE_PROYECTO | CTO | OYECTO | MONTO_GL | DETALLE_PROYECTO | PROYECTO | OYECTO | O | YECTO | YECTO | DETALLE_PROYECTO | NCIERO | NCIERO | NCIERO | NCIERO | NCIERO | NCIERO | NCIERO | NCIERO | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | | | | |
| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | OBAL_APRO | BADO | NOMBRE | AD_RESPO | ESPONSABL | ID_MUNICIPIO_RE | MUNICIPIO_R | NUMERO_PR | METAS | RECAUDADO | COMPROMETI | DO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | | | | | | |
| 2018 | 4 | HID180401424224 | Acción | | 240000 | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 306038 | 13 | Hidalgo | | 69 | Tizayuca | 306038 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | En Ejecución | | En registro de avances | | | | | | |
| 2018 | 4 | HID180401424209 | Proyecto de inversión | | 2559196.16 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD COL HUITZILA - 306002 | 13 | Hidalgo | | 69 | Tizayuca | 306002 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 2559196.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | | En registro de avances | | | | | | |
| 2018 | 4 | HID180401424194 | Proyecto de inversión | | 380178.95 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO VILLA MAGNA - 305964 | 13 | Hidalgo | | 69 | Tizayuca | 305964 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 380178.95 | 380178.95 | 380178.95 | 380178.95 | 380178.95 | 380178.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | En Ejecución | | En registro de avances | | | | | | |
| 2018 | 4 | HID180301347073 | Proyecto de inversión | | 1260305.66 | CONSTRUCCIÓN DE AULA COBAEH EL CID - 305023 | 13 | Hidalgo | | 69 | Tizayuca | 305023 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1260305.66 | 1260305.66 | 1260305.66 | 1258093.71 | 1258093.71 | 1258093.71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | En Ejecución | | En registro de avances | | | | | | |
| 2018 | 4 | HID180301347327 | Proyecto de inversión | | 723256.08 | CONSTRUCCIÓN DE AULA CEMSAD TEPOJACO - 305415 | 13 | Hidalgo | | 69 | Tizayuca | 305415 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 723256.08 | 723256.08 | 723256.08 | 719573.06 | 719573.06 | 719573.06 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | En Ejecución | | En registro de avances | | | | | | |
| 2018 | 4 | HID180401424174 | Proyecto de inversión | | 1087878.13 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE PLANTAS - 305935 | 13 | Hidalgo | | 69 | Tizayuca | 305935 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3444.0, meta_modificada:3444.0}} | 1087878.13 | 1087878.13 | 1087878.13 | 1087633.3 | 1087633.3 | 1087633.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3442.8}} | En Ejecución | | En registro de avances | | | | | | |
| 2018 | 4 | HID180401424110 | Proyecto de inversión | | 531427.93 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE NORTE DOS - 305850 | 13 | Hidalgo | | 69 | Tizayuca | 305850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.0, meta_modificada:1223.0}} | 531427.93 | 531427.93 | 531427.93 | 531427.93 | 531427.93 | 531427.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.0}} | En Ejecución | | En registro de avances | | | | | | |
| 2018 | 4 | HID180401424094 | Proyecto de inversión | | 350336.39 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE AZTECAS - 305822 | 13 | Hidalgo | | 69 | Tizayuca | 305822 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.55, meta_modificada:992.55}} | 350336.39 | 350336.39 | 350336.39 | 350336.39 | 350336.39 | 350336.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.55}} | En Ejecución | | En registro de avances | | | | | | |
| 2018 | 4 | HID180401424005 | Proyecto de inversión | | 227017.16 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE COL LÁZARO CÁRDENAS - 305645 | 13 | Hidalgo | | 69 | Tizayuca | 305645 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.84, meta_modificada:721.84}} | 227017.16 | 227017.16 | 227017.16 | 227017.16 | 227017.16 | 227017.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.84}} | En Ejecución | | En registro de avances | | | | | | |
| 2018 | 4 | HID180401424129 | Proyecto de inversión | | 1229150.82 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO A LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 305874 | 13 | Hidalgo | | 69 | Tizayuca | 305874 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1229150.82 | 1229150.82 | 1229150.82 | 1226387.16 | 1226387.16 | 1226387.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.5}} | En Ejecución | | En registro de avances | | | | | | |
| 2018 | 4 | HID180301346150 | Proyecto de inversión | | 598778.53 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO A HUITZILA - 303053 | 13 | Hidalgo | | 69 | Tizayuca | 303053 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 598778.53 | 598778.53 | 598778.53 | 598778.53 | 598778.53 | 598778.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.0}} | En Ejecución | | En registro de avances | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|--|------------|-------------|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|--------------|------------------------|
| 2018 | 4 | HID180401424031 | Proyecto de inversión | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 176840.6 LA CABAÑA COL OLMOS - 305677 | 13 Hidalgo | 69 Tizayuca | 305677 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 176840.6 | 176840.6 | 176840.6 | 176840.6 | 176840.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | En Ejecución | En registro de avances |
| 2018 | 4 | HID180301347206 | Proyecto de inversión | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PROLONGACIÓN CHIMALPOPOCATL 85362.2 - 305205 | 13 Hidalgo | 69 Tizayuca | 305205 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 85361.88 | 85361.88 | 85361.88 | 85361.88 | 85361.88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | En Ejecución | En registro de avances |
| 2018 | 4 | HID180301347167 | Proyecto de inversión | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 527253.33 BO LA CAPILLA - 305152 | 13 Hidalgo | 69 Tizayuca | 305152 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 527253.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, 0 avance:0.0}} | En Ejecución | En registro de avances |
| 2018 | 4 | HID180401424160 | Proyecto de inversión | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO COL JUÁREZ - 2008117.46 305908 | 13 Hidalgo | 69 Tizayuca | 305908 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0 }} | 2008117.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | En registro de avances |
| 2018 | 4 | HID180401423967 | Proyecto de inversión | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO BO EL PEDREGAL - 2008117.46 305583 | 13 Hidalgo | 69 Tizayuca | 305583 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0 }} | 2008117.46 | 2008117.46 | 2008117.46 | 2006782.51 | 2006782.51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.82}} | En Ejecución | En registro de avances |
| 2018 | 4 | HID180301346073 | Proyecto de inversión | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO BO ATEMPA - 2008117.46 302859 | 13 Hidalgo | 69 Tizayuca | 302859 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0 }} | 2008117.46 | 2008117.46 | 2008117.46 | 2006301.6 | 2006301.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.75}} | En Ejecución | En registro de avances |

Preliminar