



MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HGO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FRACCION III, INCISO B) Y EL ARTICULO 33 APARTADO B FRACCION II, INCISOS A) Y C) DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, SE DIFUNDEN LAS OBRAS Y ACCIONES INCLUIDAS DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

NO.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO	AVANCE FINANCIERO	%	PERIODO DE EJECUCION
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE AZTECAS	M2	\$ 350,336.39	\$ 350,336.39	100%	ENERO - DICIEMBRE
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	M2	\$ 227,017.16	\$ 227,017.16	100%	ENERO - DICIEMBRE
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PLANTA	M2	\$ 1,087,878.13	\$ 1,087,633.30	100%	ENERO - DICIEMBRE
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE NORTE 2	M2	\$ 531,427.93	\$ 531,427.93	100%	ENERO - DICIEMBRE
5	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CABAÑA COL. OLMOS	OBRA	\$ 176,840.60	\$ 176,840.60	100%	ENERO - DICIEMBRE
6	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ACCESO A COL. EMILIANO ZAPATA	ML	\$ 1,229,150.82	\$ 1,226,387.16	100%	ENERO - DICIEMBRE
7	CONSTRUCCION DE AULA CEMSAD TEPOJACO	M2	\$ 723,256.08	\$ 719,573.07	99%	ENERO - DICIEMBRE
8	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ACCESO A HUITZILA	ML	\$ 598,778.53	\$ 598,778.53	100%	ENERO - DICIEMBRE
9	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO BO. EL PEDREGAL	M2	\$ 2,008,117.46	\$ 2,006,782.51	100%	ENERO - DICIEMBRE
10	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO BO. ATEMPA	M2	\$ 2,008,117.46	\$ 2,006,301.60	100%	ENERO - DICIEMBRE
11	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PROLONGACION CHIMALPOPOCATL	OBRA	\$ 85,362.20	\$ 85,362.23	100%	ENERO - DICIEMBRE
12	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PRIM. VILLA MAGNA	M2	\$ 380,178.95	\$ 380,178.95	100%	ENERO - DICIEMBRE
13	CONSTRUCCION DE AULA COBAEH EL CID	M2	\$ 1,260,305.66	\$ 1,258,093.71	100%	ENERO - DICIEMBRE
14	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO COL. JUAREZ	M2	\$ 2,008,117.46	\$ 2,008,117.46	100%	ENERO - DICIEMBRE
15	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BO. LA CAPILLA	OBRA	\$ 527,253.33	\$ 527,253.33	100%	ENERO - DICIEMBRE
16	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD COL. HUITZILA	OBRA	\$ 2,559,196.16	\$ 2,559,196.16	100%	ENERO - DICIEMBRE
17	SIMPLIFICACION Y SISTEMATIZACION DEL TRAMITE PARA LA OBTENCION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION	ESTUDIO	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	100%	ENERO - DICIEMBRE