

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FRACCION III, INCISO B) Y EL ARTICULO 33 APARTADO B FRACCION II, INCISOS A) Y C) DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, SE DIFUNDEN LAS OBRAS Y ACCIONES INCLUIDAS DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM).

NO.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO	AVANCE FINANCIERO	%	PERIODO DE EJECUCION
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PERLA FRACCIONAMIENTO EL SITIO	M2	\$ 357,958.33	\$357,958.33	100%	ENERO - DICIEMBRE
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CIRCUITO LAS PLAZAS	M2	\$ 448,554.04	\$448,554.04	100%	ENERO - DICIEMBRE
3	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	M2	\$440,964.58	\$440,964.58	100%	ENERO - DICIEMBRE
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CIRCUITO RANCHO EL CHATO FRACC. RANCHO DON ANTONIO	M2	\$ 2,860,719.17	\$2,860,719.17	100%	ENERO - DICIEMBRE
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA AV. LA CRUZ FRACC. HACIENDAS DE TIZAYUCA	M2	\$ 1,898,755.85	\$1,898,755.85	100%	ENERO - DICIEMBRE
6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MARMOLES UNIDAD HABITACIONAL	M2	\$ 559,080.57	\$559,080.57	100%	ENERO - DICIEMBRE
7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DALIA FRACC. NUEVO TIZAYUCA	M2	\$ 2,279,587.50	\$2,279,587.50	100%	ENERO - DICIEMBRE
8	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NUEVO LEON LOC. HUITZILA	ML	\$ 341,923.69	\$341,923.69	100%	ENERO - DICIEMBRE
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CIRCUITO TIZAYUCA COLONIA LAS PLAZAS	M2	\$ 505,697.64	\$505,697.64	100%	ENERO - DICIEMBRE
10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PALENQUE FRACCIONAMIENTO CTM	M2	\$ 514,584.95	\$514,584.95	100%	ENERO - DICIEMBRE
11	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER	M2	\$ 1,004,418.03	\$1,004,418.02	100%	ENERO - DICIEMBRE
12	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. RURAL GENERAL FRANCISCO I. MADERO	OBRA	\$ 1,004,418.03	\$1,004,418.03	100%	ENERO - DICIEMBRE
13	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA SEC GRAL VADONNE SECCION TRES Y CUATRO FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE GUADALUPE	OBRA	\$ 953,809.89	\$953,809.89	100%	ENERO - DICIEMBRE
14	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS TLACAELEL	OBRA	\$ 1,299,960.14	\$1,299,960.14	100%	ENERO - DICIEMBRE
15	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FORD NO. 193 LEYES DE REFORMA	OBRA	\$ 1,001,456.97	\$1,001,456.88	100%	ENERO - DICIEMBRE
16	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE TIZAYUCA TERCERA SECCION	OBRA	\$ 413,297.49	\$413,297.49	100%	ENERO - DICIEMBRE
17	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO RANCHO DON ANTONIO QUINTA SECCION TIZAYUCA	OBRA	\$ 1,927,753.45	\$1,927,753.45	100%	ENERO - DICIEMBRE
18	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE CALCULOS ESTRUCTURALES E IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS OBRAS FAISM 2020	OBRA	\$ 120,000.00	\$120,000.00	100%	ENERO - DICIEMBRE
19	PROYECTO DE INFORMACION DE ADMINISTRACION DEL FAISM 2020	OBRA	\$ 190,000.00	\$190,000.00	100%	ENERO - DICIEMBRE
20	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FAISM 2020	OBRA	\$ 240,915.68	\$240,915.68	100%	ENERO - DICIEMBRE